

สรุปการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.โนนขวาง	กองช่าง	๕๒๐,๐๐๐	๑๐ สิงหาคม – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๑๗,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอหุ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๒๙๐,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๒๗๕,๗๙๙.๒๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑๓๗,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๑๓๒,๗๐๐
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๑๕,๐๐๐	๑๕ สิงหาคม - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๑๒,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปแดง หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๒๖๐,๐๐๐	๖ สิงหาคม – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๒๕๑,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๗,๘๐๐
๗	โครงการขุดลอกสระประปาบ้านปอหุ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๒๖ มีนาคม - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๗,๐๐๐
๘	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง(สระประปาบ้านปอหุ) หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๒๕ มีนาคม - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๔๙๗,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางดงกระทิงซอย ๘	กองช่าง	๓๘๐,๐๐๐	๓ สิงหาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๒๕๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านปอหนู หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์สายทางสะพานงูเหือง	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๙๙,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอหนู หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางปอหนู ซอย ๒	กองช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๒๗ สิงหาคม – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๑๐๗,๐๐๐
๑๒	โครงการขุดลอกคลองหนองกุดเวียนน้อยบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๑๖ พฤษภาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๔๙๖,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางแยก บรถ.๑๐๙-๐๓ – หนองแต้ปะค่าง	กองช่าง	๙๕,๐๐๐	๒๙ พฤษภาคม-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๙๓,๕๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางหนองแต้ ซอย ๗	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	๙ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๗๘,๕๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางสะพานห้วยลึก หนองแต้ – หนองแวง	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	๖ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๗๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางสะพานห้วยลึกหนองแต้ – กุดน้ำชุม	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๒๙ พฤษภาคม – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๕๘,๕๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางหนองแต้ ซอย ๘	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๖ มิถุนายน - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๔๔๑,๖๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางดงเย็น ซอย ๔	กองช่าง	๙๕,๐๐๐	๒๕ กรกฎาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๙๓,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางดงเย็น - หลุยยาง	กองช่าง)	๑๕๕,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๑๕๓,๕๐๐
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางดงเย็น - หนองตะไก่อ	กองช่าง	๙๘,๐๐๐	๒๓ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๙๖,๕๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทาง ดงเย็น - ห้วยน้อย	กองช่าง	๑๖๐,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๑๕๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางลำโรง ซอย ๓	กองช่าง	๙๑,๐๐๐	๒ สิงหาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๙๐,๐๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางหนองสระ ซอย ๒	กองช่าง)	๓๕๒,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๓๒๒,๐๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโนนขวาง ซอย ๕	กองช่าง	๑๖๐,๐๐๐	๙ กันยายน - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๑๕๘,๕๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยลงหินคลุก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโนนขวาง – ห้วยยาง	กองช่าง	๑๑๕,๐๐๐	๒๐ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๑๑๓,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโนนขวางซอย ๔	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๑๘ กันยายน - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๕๘,๕๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโนนขวาง - หนองนา	กองช่าง	๗๗,๐๐๐	๑๘ กันยายน - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๗๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโปแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางคลองโปแดง - ละกอ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	๑๒ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๓๕๗,๕๐๐
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโปแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโปแดง - หนองอรุณ	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	๑๒ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๙๘,๐๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางโปแดง ซอย ๒/๑	กองช่าง	๖๕,๐๐๐	๒๗ สิงหาคม - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๖๑,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ทำการ อบต.	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๖ กันยายน - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๓๔๗,๐๐๐
๓๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตลำห้วยยาง บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง	๔๕,๐๐๐	๒๒ สิงหาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๓,๕๐๐
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบ้านโนนขวาง – หนองกระทุ่ม	กองช่าง	๓๘๐,๐๐๐	๑๙ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๓๗๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางหนองนาซอย๒/๔-หนองนาซอย ๔	กองช่าง	๓๘๙,๐๐๐	๒ สิงหาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๓๘๗,๐๐๐
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางปอแดง ซอย ๑	กองช่าง	๔๓๔,๐๐๐	๘ สิงหาคม - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๔๓๑,๐๐๐
๓๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตลำห้วยยาง บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง	๔๒,๐๐๐	๒๘ สิงหาคม - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๑๒,๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๖๐,๐๐๐
๓๘	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลโนนขวาง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๓๙	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๘๐,๐๐๐
๔๐	โครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๐
๔๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณ-ภัย	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖			✓	๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๘๐๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๘๐๖,๐๐๐
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	กองการศึกษา	๒๐๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐๒,๐๐๐
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษา	๗๐,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๗๐,๔๐๐
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	กองการศึกษา	๒,๑๘๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒,๑๘๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	๔๖,๕๐๐	๔ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๔๖,๕๐๐
๔๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๔๘	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๔๙	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๐	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๑	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๖	เงินอุดหนุนองค์การการกุศล	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗			✓	๑๐,๐๐๐
๕๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๕๘	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๖๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๙	โครงการป้องกันความรุนแรงในเด็ก สตรีและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๖๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๖๑	โครงการพัฒนาองค์กร (OD)หลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและผู้สังเกตการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	สำนักปลัด	๑๖๕,๐๙๐	๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๑๐๒,๓๑๐
๖๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๓	โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไทย ผ้าด้าย	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๙ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๖๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่	กองสวัสดิการสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๖			✓	๔๐๐,๐๐๐
๖๔	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลโนนขวาง	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๙-๑๒,๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖			✓	๔๐๐,๐๐๐
๖๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๖๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๒๕๐,๐๐๐
๖๗	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๗ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๙,๒๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๘	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๖๙	โครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพระราชพิธี รับพิธี งานรัฐพิธีงานวันสำคัญทางศาสนาและจัดงานสำคัญๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐	โครงการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลโนนขวาง	กองคลัง	๕๐,๐๐๐	๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๗๑	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๕,๐๐๐	๒๘,๓๐ พฤษภาคม ๖,๑๐,๑๑,๑๔, ๑๗,๑๘,๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗			✓	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๐	โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒ รายการ -โต๊ะพับเอนกประสงค์ขนาด กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๒๖,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๖,๐๐๐
๗๑	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๘,๐๐๐
๗๒	ตู้เก็บเอกสารแบบชั้นวาง แฟ้มแนวตั้ง	ตู้เก็บเอกสารแบบชั้นวาง แฟ้มแนวตั้ง ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๕ หลัง	๒๔,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๔,๐๐๐
๗๓	คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๑๐,๐๐๐
๗๕	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๕,๐๐๐
๗๖	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๗๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	กองช่าง	๖๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗			✓	๕๗,๔๐๐

